

# Savitaipaleen kunta

Tekninen toimi  
Rakennusvalvonta

## LVI-TÖIDEN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 §, MRA 77 §)

Luvan saaja/rakennuttaja	Lupanumero		
Kiinteistötunnus	Kvv / iv työnjohtaja		
Kvv- sekä iv-työnjohtajan on pidettävä tarkastusasiakirjaa työn edistymisen mukaisesti ja suoritettava alla olevat tarkastukset ja vahvistettava ne allekirjoituksellaan.			
TOIMENPIDE	Nimikirjoitus	Pvm.	Huomautukset
LVI-suunnitelmat jätetty rakennusvalvontaan ja kvv- / iv-työnjohtaja-anomus hyväksytty.			
Aloituskokous pidetty			
Aloituskokouspöytäkirja luettu			
Tonttijohdot tarkastettu			
Haja-asutusalueella kiinteistön vesi- ja jätevesikäsittelyyn liittyvät laitteistot ja imeytysalue tarkastettu			
Sisäpuoliset viemärit tarkastettu			
Vesijohtojen asennustarkastus suoritettu			
Vesijohtojen painekoe suoritettu (pöytäkirja)			
Vesilaitteisto huuhdeltu, paine mitattu ja säädetty			
Vesikalusteiden virtaamat mitattu ja säädetty			
Lämpimän käyttöveden lämpötila säädetty			
Kiertojohdon virtaamat säädetty			
Vesi- ja viemärilaitteet toimintakunnossa			
Iv-kanavien asennustarkastus suoritettu			
Iv-kanaviston puhdistettavuus todettu			
Iv-kanavien eristykset tarkastettu			
Iv-kanaviston tiiveystarkastus (pöytäkirja)			
Ilmanvaihdon ilmavirrat / vesivirrat tarkistettu (pöytäkirja)			
Ilmanvaihtolaitteet toimintakunnossa			
Kohteessa CE-merkinnöillä varustetut tuotteet tarkastettu			
Sprinklauslaitteiston tarkastus tehty (pöytäkirja)			
Kaukolämpölaitteiden tarkastus tehty (pöytäkirja)			

KÄÄNNÄ

Öljylämmityslaitteiston katsastus suoritettu (pöytäkirja)			
Nestekaasulaitteet tarkastettu (pöytäkirja)			
Maalämpökaivon porausraportti toimitettu			
Jätevesipuhdistamon toimintaraportti toimitettu			
Ajantasapiirustukset toimitettu rakennusvalvontaan.			
Viranomaisten loppukatselmus LVI-laitteiden osalta pidetty.			

**Muut mahdolliset tarkastukset**


**Tämä asiakirja luovutetaan täytettynä rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksessa.**